

(様式1)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和5年3月末時点

(千円)

大熊町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	36,704	18,141	
27	133,047	66,008	
28	4,254,963	243,197	
29	37,997	1,479,016	
30	2,550,589	2,032,328	
R1	2,207,681	4,308,033	
R2	10,138,471	3,372,261	
R3	15,282,582	8,755,004	
R4	5,124,573	6,601,741	
合計		39,766,607	26,875,729

<参考>	大熊町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	10,388,728	大熊町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	461
------	----------------------	------------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点 ⇒公表対象外 (千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																													
																		25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	累計																		
1	(3) - 23 - 1 -	ガンマカメラ撮影委託事業	大川原地区 中屋敷地区	町	大熊町	直接	完了	単年度	27,000	26 ~	26	27,000		12,167	14,833	0	平成27年3月20日竣工。																													
											27																																			
											28																																			
											29																																			
											30																																			
											R1																																			
											R2																																			
											R3																																			
											R4																																			
											累計	27,000	0	12,167	14,833																															
											2	(3) - 23 - 2 -	個人線量管理業務委託事業	大川原地区 中屋敷地区	町	大熊町	直接	完了	単年度	28,753	26 ~	26			3,922	3,492	0	平成27年3月25日竣工。																		
27	7,414		3,135	4,420	0	平成28年3月15日竣工。																																								
28	4,342		2,832	1,510	0	平成29年3月15日竣工。																																								
29	3,782		3,005	777	0	平成30年3月15日竣工。																																								
30	3,111		3,111	0	0	平成31年3月15日竣工。																																								
R1	1,394		1,394	0	0	令和2年3月15日竣工。																																								
R2	1,155		1,155	0	0	令和3年3月15日竣工。																																								
R3				0	0																																									
R4				0	0																																									
累計	28,753	0	18,554	10,199																																										
3	(3) - 23 - 3 -	サーベイメーター点検校正事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	20,538	26 ~												26			2,052	238	0	平成27年3月25日竣工。																		
											27	2,711		2,289	422	0	平成28年3月25日竣工。																													
											28	2,798		2,655	143	0	平成29年3月24日竣工。																													
											29	2,841		2,408	433	0	平成30年3月15日竣工。																													
											30	3,221		3,221	0	0	平成31年3月29日竣工。																													
											R1	1,938		1,938	0	0	令和2年3月31日竣工。																													
											R2	1,952		1,952	0	0	令和3年3月31日竣工。																													
											R3	1,798		1,798	0	0	令和4年3月31日竣工。																													
											R4	899		846	53	0	令和5年1月24日竣工。																													
											累計	20,538	0	19,249	1,289																															
											4	(3) - 23 - 4 -	航空機モニタリング業務委託事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	24,333	27 ~	27	24,333		15,984	8,349	0	平成27年12月25日竣工。																		
28																																														
29																																														
30																																														
R1																																														
R2																																														
R3																																														
R4																																														
累計	24,333	0	15,984	8,349																																										
7	(3) - 23 - 5 -	自家消費野菜等放射能検査事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	7,435	28 ~												28			1,041	122	0	平成29年3月31日竣工。																		
																						29	1,163		1,042	2	0	平成30年3月31日竣工。																		
											30	1,043		1,043	0	0	平成31年3月31日竣工。																													
											R1	1,663		1,663	0	0	令和2年3月31日竣工。																													
											R2	1,296		1,296	0	0	令和3年3月31日竣工。																													
											R3	614		614	0	0	令和4年3月31日竣工。																													
											R4	614		614	0	0	令和5年2月16日竣工。																													
											累計	7,435	0	7,311	124																															
											(注)																																			
																													うち県交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																														26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				0	0	0	0	0	0											
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				0	0	0	0	0	0											
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				0	0	0	0	0	0											
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				0	0	0	0	0	0											
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				0	0	0	0	0	0											
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				0	0	0	0	0	0											
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				0	0	0	0	0	0											
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				0	0	0	0	0	0											
累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
うち市町村交付分 各年度別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	26	36,704	0	18,141	18,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	27	34,599	0	21,408	13,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	28	8,303	0	6,528	1,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	29	7,665	0	6,453	1,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	30	7,375	0	7,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	R1	4,995	0	4,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	R2	4,403	0	4,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	R3	2,402	0	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	R4	1,613	0	1,560	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	累計	108,059	0	73,265	34,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
市町村交付分 計											108,059	0	73,265	34,794																																
県・市町村交付分 合計											108,059	0	73,265	34,794																																

大熊町 佛遷・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点 (千円) ※公表対象外

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 繰上 年度	全体 事業費	全体 事業期 間	年度	交付額 (国費)	事業開 支額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
																		25	26
8	(2)-18-1-1	飲料水安全確保対策事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	55,657	28	~	28	25	0	0	0	平成30年7月20日竣工。		
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	55,657	0	20,808			34,749
													29	0	0	0			0
													30	0	0	0			0
													R1	0	0	0			0
													R2	0	0	0			0
													R3	0	0	0			0
													R4	0	0	0			0
													累計	55,657	0	20,808			34,749
43	(7)-43-1-1	大熊町移住定住支援業務体制整備等事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	20,833	R3	~	R3	25	0	0	0	令和4年3月31日竣工。		
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	15,624	0	9,745			5,879
													R4	0	0	0			0
													累計	15,624	0	9,745			5,879
47	(7)-43-2-1	大熊町移住定住情報発信事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	6,691	R3	~	R3	25	0	0	0	令和4年3月31日竣工。		
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	5,018	0	1,469			3,549
													R4	0	0	0			0
													累計	5,018	0	1,469			3,549
53	(7)-43-3-1	大熊町移住定住組織化・企画支援事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	9,981	R4	~	R4	25	0	0	0	令和4年3月31日竣工。		
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	0	0	0			
													R4	7,485	0	7,485			0
													累計	7,485	0	7,485			0
54	(7)-43-4-1	大熊町移住定住支援センター業務事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	43,008	R4	~	R4	25	0	0	0	令和4年3月31日竣工。		
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	0	0	0			
													R4	32,296	0	20,287			11,989
													累計	32,296	0	20,287			11,989
55	(7)-43-5-1	大熊町霞貫匠産化補助事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	14,400	R4	~	R4	25	0	0	0	令和4年3月31日竣工。		
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	0	0	0			
													R4	10,980	0	225			10,755
													累計	10,980	0	225			10,755
56	(7)-43-6-1	大熊町移住住宅修繕事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	5,000	R4	~	R4	25	0	0	0	令和4年3月31日竣工。		
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	0	0	0			
													R4	3,750	0	0			3,750
													累計	3,750	0	0			3,750
57	(7)-43-7-1	大熊町お試し住宅整備運営事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	10,806	R4	~	R4	25	0	0	0	令和4年3月31日竣工。		
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													28	0	0	0			
													29	0	0	0			
													30	0	0	0			
													R1	0	0	0			
													R2	0	0	0			
													R3	0	0	0			
													R4	8,104	0	5,980			2,124
													累計	8,104	0	5,980			2,124
注												うち県交付分	各年度別合計	うち市町交付分	各年度別合計	市町村交付分	県・市町村交付分		
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、佛遷・移住等環境整備事業計画の名称に合わせて記入してください。																			
2「継続/完了」欄には、継続/完了/廃止のいずれかを記入してください。																			
3「基金/単年度」欄には、基金/単年度のいずれかを記入してください。																			
4「交付額(国費)」欄には、町に交付された国費を佛遷・移住等環境整備事業計画の年度別に記入してください。																			
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費を充当して算出した値で記入してください。																			
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始/完了/年がわかるように欄に記入してください。なお、年度を区別して記載する必要があります。																			
7「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業開支額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))となります。																			
8「うち市町交付分」「うち市町交付分」欄は、佛遷・移住等環境整備事業計画の年度別に記入してください。																			
9「市町村交付分」「市町村交付分」欄は、佛遷・移住等環境整備事業計画の年度別に記入してください。																			
10「県・市町村交付分」欄は、佛遷・移住等環境整備事業計画の年度別に記入してください。																			

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

公表対象外

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業開流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考					
																		25	26	27	28	29
33	(1)-14-1-1	大熊町義務教育学校の校舎の新増築事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	2,956,951	R2	R6	25	0	0	0	0						
											26	0	0	0	0	0						
											27	0	0	0	0	0						
											28	0	0	0	0	0						
											29	0	0	0	0	0						
											30	0	0	0	0	0						
											R1	0	0	0	0	0						
											R2	30,357	30,357	0	0	0						
											R3	999,759	39,917	1,042,535	-2,859							
											R4	1,162,261			1,162,261	繰越						
累計	2,192,377	39,917	1,072,892	1,159,402																		
*大熊町義務教育学校の校舎の新増築(その他構整備)事業(1-14-1-1)より1,072,892千円(国費:28,574千円)を流用 *大熊町義務教育学校の屋外教育環境の整備に関する事業(1-15-1)より15,023千円(国費:11,343千円)を流用 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越																						
34	(1)-14-2-1	大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	1,180,544	R2	R4	25	0	0	0	0						
											26	0	0	0	0	0						
											27	0	0	0	0	0						
											28	0	0	0	0	0						
											29	0	0	0	0	0						
											30	0	0	0	0	0						
											R1	0	0	0	0	0						
											R2	15,568	15,568	0	0	0						
											R3	400,808	15,829	413,778	2,859							
											R4	458,999			458,999	繰越						
累計	875,375	15,829	429,346	461,858																		
*大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築(その他構整備)事業(1-14-2-1)より14,111千円(国費:11,289千円)を流用 *大熊町義務教育学校の屋外教育環境の整備に関する事業(1-15-1)より18,855千円(国費:4,540千円)を流用 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越																						
40	(1)-15-1-1	大熊町義務教育学校の屋外教育環境の整備に関する事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	205,616	R3	R4	25	0	0	0	0						
											26	0	0	0	0	0						
											27	0	0	0	0	0						
											28	0	0	0	0	0						
											29	0	0	0	0	0						
											30	0	0	0	0	0						
											R1	0	0	0	0	0						
											R2	0	0	0	0	0						
											R3	77,807	-15,883	61,924	0							
											R4	75,836			75,836	繰越						
累計	153,643	-15,883	61,924	75,836																		
*大熊町義務教育学校の校舎の新増築事業(1-14-1)へ16,930千円(国費:11,343千円)を流用 *大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築事業(1-14-2)へ6,776千円(国費:4,540千円)を流用 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越																						
41	(1)-14-1-1	大熊町義務教育学校の校舎の新増築(その他外構整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	311,826	R3	R4	25	0	0	0	0						
											26	0	0	0	0	0						
											27	0	0	0	0	0						
											28	0	0	0	0	0						
											29	0	0	0	0	0						
											30	0	0	0	0	0						
											R1	0	0	0	0	0						
											R2	0	0	0	0	0						
											R3	141,595	-28,574	113,021	0							
											R4	136,439			136,439	繰越						
累計	278,034	-28,574	113,021	136,439																		
大熊町義務教育学校の校舎の新増築事業(1-14-1)へ35,718千円(国費:28,574千円)を流用 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越																						
50	(1)-14-2-1	大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築(その他外構整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	121,538	R3	R4	25	0	0	0	0						
											26	0	0	0	0	0						
											27	0	0	0	0	0						
											28	0	0	0	0	0						
											29	0	0	0	0	0						
											30	0	0	0	0	0						
											R1	0	0	0	0	0						
											R2	0	0	0	0	0						
											R3	54,642	-11,289	43,353	0							
											R4	53,876			53,876	繰越						
累計	108,518	-11,289	43,353	53,876																		
大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築事業(1-14-2)へ14,111千円(国費:11,289千円)を流用 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越																						
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業開流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																						
												うち県	各年度	25	0	0	0	0				
												交付分	別合計	26	0	0	0	0				
														27	0	0	0	0				
														28	0	0	0	0				
														29	0	0	0	0				
														30	0	0	0	0				
														R1	0	0	0	0				
														R2	0	0	0	0				
														R3	0	0	0	0				
														R4	0	0	0	0				
														県交付分	計	0	0	0	0			
														25	0	0	0	0				
														26	0	0	0	0				
														27	0	0	0	0				
														28	0	0	0	0				
														29	0	0	0	0				
														30	0	0	0	0				
														R1	0	0	0	0				
														R2	0	0	0	0				
														R3	0	0	0	0				
														R4	0	0	0	0				
														うち市町村	各年度	25	0	0	0	0		
														交付分	別合計	26	0	0	0	0		
														27	0	0	0	0				
														28	0	0	0	0				
														29	0	0	0	0				
														30	0	0	0	0				
														R1	0	0	0	0				
														R2	0	0	0	0				
														R3	0	0	0	0				
														R4	0	0	0	0				
														市町村交付分	計	3,607,947	0	1,720,536	1,887,411			
														県・市町村交付分	合計	3,607,947	0	1,720,536	1,887,411			

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考											
																		25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	累計
35	(4) - 39 - 1 -	大熊町保育所の複合化・多機能化推進事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	329,710	R2 ~ R4	25				0													
											26				0													
											27				0													
											28				0													
											29				0													
											30				0													
											R1				0													
											R2				4,676				4,676									
											R3				59,685				59,685									
											R4				83,708				83,708					83,708	繰越			
											累計				148,069				0				64,361	83,708		繰越	コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越	
39	◆(4) - 39 - 1 - 1	大熊町保育所等の複合化・多機能化推進(園庭整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	20,445	R3 ~ R5	25				0													
											26				0													
											27				0													
											28				0													
											29				0													
											30				0													
											R1				0													
											R2				0													
											R3				8,447				7,304				1,143					
											R4				7,908				7,908				7,908	繰越			コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越	
											累計				16,355				0			7,304	9,051		繰越		コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越	
49	◆(4) - 39 - 1 - 2	大熊町保育所等の複合化・多機能化推進(その他外構整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	35,311	R3 ~ R5	25				0													
											26				0													
											27				0													
											28				0													
											29				0													
											30				0													
											R1				0													
											R2				0													
											R3				14,224				13,076				1,148					
											R4				14,025				14,025				14,025	繰越			コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越	
											累計				28,249				0			13,076	15,173		繰越		コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越	
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。										25				0													
											26				0													
											27				0													
											28				0													
											29				0													
											30				0													
											R1				0													
											R2				0													
											R3				0													
											R4				0													
											累計				0				0			0	0	0				
											25				0													
											26				0													
											27				0													
											28				0													
											29				0													
											30				0													
											R1				0													
											R2				4,676				4,676									
											R3				82,356				80,065				2,291					
											R4				105,641				0				105,641					
											市町村交付分 計				192,673				0			84,741	107,932					
											県・市町村交付分 合計				192,673				0			84,741	107,932					

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考
	1	2	3	4																
42	(5)	- 45	- 1	-	大熊町木質バイオマス施設等緊急整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	236,500	R3 ~ R4	25				0		
														26				0		
														27				0		
														28				0		
														29				0		
														30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3	177,375			131,684	45,691	令和4年8月22日竣工。
														R4					0	
														累計	177,375	0		131,684	45,691	
														25				0		
														26				0		
														27				0		
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3	12,100			12,090	10	令和4年3月31日竣工。														
R4					0															
累計	12,100	0		12,090	10															
45	(5)	- 45	- 2	-	大熊町坂下ダム小水力発電等設備導入可能性調査事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	12,100	R3 ~ R3	25				0		
														26				0		
														27				0		
														28				0		
														29				0		
														30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3	12,100			12,090	10	令和4年3月31日竣工。
														R4					0	
														累計	12,100	0		12,090	10	
														25				0		
														26				0		
														27				0		
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3	16,167			16,167	0															
R4	32,983			32,983	0	令和5年3月17日竣工。														
累計	49,150	0		49,150	0															
48	(5)	- 40	- 3	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(当農再開水利施設等保全事業)大熊地区	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	56,850	R3 ~ R5	25				0		
														26				0		
														27				0		
														28				0		
														29				0		
														30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3	16,167			16,167	0	
														R4	32,983			32,983	0	令和5年3月17日竣工。
														累計	49,150	0		49,150	0	
														25				0		
														26				0		
														27				0		
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3	660,403			437,177	223,226	令和5年3月28日竣工。														
R4	660,403			437,177	223,226															
累計	660,403	0		437,177	223,226															
52	(5)	- 40	- 4	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	863,419	R4 ~ R5	25				0		
														26				0		
														27				0		
														28				0		
														29				0		
														30				0		
														R1				0		
														R2				0		
														R3				0		
														R4	660,403			437,177	223,226	令和5年3月28日竣工。
														累計	660,403	0		437,177	223,226	
														25				0		
														26				0		
														27				0		
28				0																
29				0																
30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4	205,642			159,941	45,701															
R4	693,386			470,160	223,226															
市町村交付分 計	899,028			630,101	268,927															
県・市町村交付分 合計	899,028	0		630,101	268,927															

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で横いません。
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要があります。
7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。

うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		累計	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
28	0	0	0	0		
29	0	0	0	0		
30	0	0	0	0		
R1	0	0	0	0		
R2	0	0	0	0		
R3	0	0	0	0		
R4	205,642	0	159,941	45,701		
R4	693,386	0	470,160	223,226		
市町村交付分 計	899,028	0	630,101	268,927		
県・市町村交付分 合計	899,028	0	630,101	268,927		

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和5年3月末時点 (千円) ⇒公表対象外

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考							
																		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
30	(6) - 47 - 1 -	大熊町産業交 流施設整備事 業	大熊町	町	大熊町	直接	廃止	単年度	0	R2	25				0									
											26				0									
											27				0									
											28				0									
											29				0									
											30				0									
											R1				0									
											R2	19,255		19,255	0									
											R3				0									
											R4				0									
累計	19,255	0	19,255	0																				
31	(6) - 46 - 1 -	大熊町西工業 団地整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	132,182	R2	25				0									
											26				0									
											27				0									
											28				0									
											29				0									
											30				0									
											R1				0									
											R2	99,136		99,136	0									
											R3				0									
											R4				0									
累計	99,136	0	99,136	0																				
32	(6) - 47 - 1 -	大熊町イン キュベーション 施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	35,232	R2	25				0									
											26				0									
											27				0									
											28				0									
											29				0									
											30				0									
											R1				0									
											R2	9,963		9,963	0									
											R3				0									
											R4				0									
累計	9,963	0	9,963	0																				
38	(6) - 46 - 2 -	大熊町西工業 団地整備事業 (基金型)	大熊町	町	大熊町	直接	継続	基金	5,194,872	R3	25				0									
											26				0									
											27				0									
											28				0									
											29				0									
											30				0									
											R1				0									
											R2				0									
											R3	2,211,616		786,616	1,425,000									
											R4	1,684,537		1,367,448	317,089									
累計	3,896,153	0	2,154,064	1,742,089																				
46	(6) - 47 - 2 -	大熊町産業交 流施設整備事 業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	69,912	R3	25				0									
											26				0									
											27				0									
											28				0									
											29				0									
											30				0									
											R1				0									
											R2				0									
											R3	10,478		6,611	3,867									
											R4	41,956		41,250	706									
累計	52,434	0	47,861	4,573																				
注	1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0						
	26	0	0	0	0																			
	27	0	0	0	0																			
	28	0	0	0	0																			
	29	0	0	0	0																			
	30	0	0	0	0																			
	R1	0	0	0	0																			
	R2	0	0	0	0																			
	R3	0	0	0	0																			
	R4	0	0	0	0																			
	累計	0	0	0	0																			
	2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0			0	0		
	26	0	0	0	0																			
	27	0	0	0	0																			
	28	0	0	0	0																			
	29	0	0	0	0																			
	30	0	0	0	0																			
	R1	0	0	0	0																			
	R2	0	0	0	0																			
	R3	0	0	0	0																			
R4	0	0	0	0																				
累計	0	0	0	0																				
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											市町村交付分 計	4,076,941	0			2,330,279	1,746,662							
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
R3																								
R4																								
累計																								
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														県・市町村交付分 合計	4,076,941					0	2,330,279	1,746,662		
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
R3																								
R4																								
累計																								
5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した額で構いません。																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
R3																								
R4																								
累計																								
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
R3																								
R4																								
累計																								
7 「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
R1																								
R2																								
R3																								
R4																								
累計																								

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
	1	2	3	4	5																		
5	(1)	-	8	-	1	-	大熊町大川原 地区整備事業	町	大熊町	直接	完了	単年度	131,264	27	25			0					
															26			0					
															27	98,448		44,600	53,848	平成27年9月30日に契約、平成28年3月末時点で住民合意の関係 にて事業に遅れが生じ繰越予定。			
															28			0		平成29年3月31日竣工。			
															29			0					
															30			0					
															R1			0					
															R2			0					
															R3			0					
															R4			0					
															累計	98,448	0	44,600	53,848				
															25			0					
															26			0					
27			0																				
28			23,568	18,144	5,424	平成29年3月24日竣工。																	
29			0		0																		
30			1,472	1,472	0	平成31年6月29日竣工。																	
R1			0		0																		
R2			0		0																		
R3			0		0																		
R4			0		0																		
累計	25,040	0	19,616	5,424																			
9	(1)	-	8	-	2	-	大熊町大川原 地区整備事業 (基金型)	町	大熊町	直接	完了	基金	5,493,490	28	25			0					
															26			0					
															27			0					
															28	3,320,235		197,617	3,122,618	交付額全額積立完了。	交付可能額通知後に用地買収面積の下方修正が入り、交付決定 額が214,485千円→197,617千円に変更。		
															29			1,046,990	-1,046,990				
															30			1,368,750	-1,368,750				
															R1	799,882		690,000	109,882	交付額全額積立完了。 令和3年3月31日竣工。	執行差額については、国庫未返還。うち16,868千円は交付可能額 と交付決定額の差額。		
															R2			747,750	-747,750				
															R3			0					
															R4			0					
															累計	4,120,117	0	4,051,107	69,010				
															25			0					
															26			0					
27			0																				
28	847,200		0	847,200	交付額全額積立完了。																		
29			405,600	-405,600																			
30			355,200	-355,200																			
R1	0		86,400	-86,400	令和3年3月31日竣工。																		
R2			0																				
R3			0																				
R4			0																				
累計	847,200	0	847,200	0																			
11	(1)	-	1	-	1	-	災害公営住宅 整備基本計画 及び工事発注 支援事業	町	大熊町	直接	完了	単年度	26,967	29	25			0					
															26			0					
															27			0					
															28			0					
															29	21,573		11,250	10,323	平成30年3月23日竣工。			
															30			0					
															R1			0					
															R2			0					
															R3			0					
															R4			0					
															累計	21,573	0	11,250	10,323				

12	(1)	5	1	-	-	大川原地区再生賃貸住宅整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	10,011	29	~	25				0				
																26				0				
																27				0				
																28				0				
																29	8,759		8,723	36	平成30年3月23日竣工(残額千円未満)。※交付額修正			
																30				0				
																R1				0				
																R2				0				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	8,759	0	8,723	36				
13	(1)	1	-	1	-	大熊町災害公営住宅整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	基金	1,440,457	30	~	25				0				
																26				0				
																27				0				
																28				0				
																29				0				
																30	1,260,399		7,591	1,252,808	交付額全額積立完了。			
																R1			1,187,699	-1,187,699	令和2年3月31日竣工。		執行差額65,109千円については在庫未返還。	
																R2				0				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	1,260,399	0	1,195,290	65,109				
14	(1)	10	-	1	-	大熊町第二次復興計画策定事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	25,326	30	~	25				0				
																26				0				
																27				0				
																28				0				
																29				0				
																30	18,995		18,995	0	平成31年3月31日竣工。			
																R1				0				
																R2				0				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	18,995	0	18,995	0				
15	◆	(1)	1	-	1	-	大熊町災害公営住宅関連施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	基金	40,232	30	~	25				0			
																	26				0			
																	27				0			
																	28				0			
																	29				0			
																	30	32,185		0	32,185	交付額全額積立完了。		
																	R1			25,927	-25,927	令和2年3月31日竣工。		執行差額6,258千円については在庫未返還。
																	R2				0			
																	R3				0			
																	R4				0			
																	累計	32,185	0	25,927	6,258			
16	(1)	5	-	2	-	大川原地区再生賃貸住宅整備事業(基金型)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	基金	1,078,412	30	~	25				0				
																26				0				
																27				0				
																28				0				
																29				0				
																30	943,610		5,703	937,907	交付額全額積立完了。			
																R1			924,458	-924,458	令和2年3月31日竣工。		執行差額13,449千円については在庫未返還。	
																R2				0				
																R3				0				
																R4				0				
																累計	943,610	0	930,161	13,449				
17	◆	(1)	5	-	2	-	大川原地区再生賃貸住宅関連施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	基金	24,139	30	~	25				0			
																	26				0			
																	27				0			
																	28				0			
																	29				0			
																	30	19,311		0	19,311	交付額全額積立完了。		
																	R1			14,539	-14,539	令和2年3月31日竣工。		執行差額4,772千円については在庫未返還。
																	R2				0			
																	R3				0			
																	R4				0			
																	累計	19,311	0	14,539	4,772			

18	(1)	8	3	-	-	大熊町大野駅 周辺等整備事 業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	523,530	R1	~	R1	25			0	
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29			0	
																	30	267,242	267,242	0	平成31年3月31日竣工。
																	R1	125,404	96,615	28,789	令和2年3月31日竣工。
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
累計	392,646	0	363,857	28,789																	
19	(1)	1	2	-	-	大熊町災害公 営住宅整備事 業(単年度型)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	1,276,728	R1	~	R1	25			0	
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29			0	
																	30	1,117,137	1,117,137	0	令和2年3月31日竣工。
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
累計	1,117,137	0	1,117,137	0																	
20	◆(1)	1	2	-	1	大熊町災害公 営住宅関連施 設整備事業 (単年度型)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	34,671	R1	~	R1	25			0	
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29			0	
																	30			0	
																	R1	27,736	27,736	0	令和2年3月31日竣工。
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
累計	27,736	0	27,736	0																	
21	(1)	8	4	-	-	大熊町大野駅 周辺・下野上 エリア補償関 連権利者等調 整等支援事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	101,098	R1	~	R1	25			0	
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29			0	
																	30	75,824	75,824	0	令和2年3月31日竣工。
																	R1			0	
																	R2			0	
																	R3			0	
																	R4			0	
累計	75,824	0	75,824	0																	
23	(1)	2	1	-	-	大熊町災害公 営住宅家賃低 廉化事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	236,094	R1	~	R4	25			0	
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29			0	
																	30			0	
																	R1	40,254	40,254	0	令和2年3月31日竣工。
																	R2	56,068	56,068	0	令和3年3月31日竣工。
																	R3	55,910	55,910	0	令和4年3月31日竣工。
																	R4	54,348	54,348	0	令和5年3月31日竣工。
累計	206,580	0	206,580	0																	
24	(1)	3	1	-	-	大熊町東日本 大震災特別家 賃低減事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	26,868	R1	~	R4	25			0	
																	26			0	
																	27			0	
																	28			0	
																	29			0	
																	30			0	
																	R1	3,810	3,810	0	令和2年3月31日竣工。
																	R2	5,306	5,306	0	令和3年3月31日竣工。
																	R3	5,276	5,276	0	令和4年3月31日竣工。
																	R4	5,757	5,757	0	令和5年3月31日竣工。
累計	20,149	0	20,149	0																	

25	(1)	6	1	-	-	大熊町福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	20,719	R1	~	R4	25				0				
																	26				0				
																	27				0				
																	28				0				
																	29				0				
																	30				0				
																	R1	139		139	0	令和2年3月31日竣工。			
																	R2	3,990		3,990	0	令和3年3月31日竣工。			
																	R3	7,280		7,280	0	令和4年3月31日竣工。			
																	R4	6,720		6,720	0	令和5年3月31日竣工。			
累計	18,129	0	18,129	0																					
26	(1)	8	5	-	-	大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	基金	30,436,000	R2	~	R6	25				0				
																	26				0				
																	27				0				
																	28				0				
																	29				0				
																	30				0				
																	R1				0				
																	R2	8,791,944		2,059,310	6,732,634	令和3年3月31日竣工。			
																	R3	8,486,189		5,564,919	2,921,270	令和4年3月31日竣工。			
																	R4			3,979,922	-3,979,922	令和5年3月31日竣工。			
累計	17,278,133	0	11,604,151	5,673,982																					
27	◆(1)	8	5	-	1	大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備(調整池等整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	基金	3,118,050	R2	~	R6	25				0				
																	26				0				
																	27				0				
																	28				0				
																	29				0				
																	30				0				
																	R1				0				
																	R2	16,000	25,500	6,400	35,100	令和3年3月31日竣工。	大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備(下水道整備)事業(1-12-1)より31,875千円(国費25,500千円)を流用		
																	R3	2,452,940		88,188	2,364,752	令和4年3月31日竣工。			
																	R4			84,964	-84,964	令和5年3月31日竣工。			
累計	2,468,940	25,500	179,552	2,314,888																					
28	(1)	12	1	-	-	大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備(下水道整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	基金	1,764,375	R2	~	R5	25				0				
																	26				0				
																	27				0				
																	28				0				
																	29				0				
																	30				0				
																	R1				0				
																	R2	1,015,170	-25,500	238,344	751,326	令和3年3月31日竣工。	大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備(調整池等整備)事業(1-8-5-1)へ31,875千円(国費25,500千円)を流用		
																	R3			252,610	-252,610	令和4年3月31日竣工。			
																	R4	333,611		333,611	0	令和5年3月31日竣工。			
累計	1,348,781	-25,500	824,565	498,716																					
29	(1)	10	2	-	-	大熊町復興交流施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	廃止	単年度	61,201	R2	~	R2	25				0				
																	26				0				
																	27				0				
																	28				0				
																	29				0				
																	30				0				
																	R1				0				
																	R2	40,800		45,900	-5,100	令和3年3月31日竣工。 ※令和2年度中に取消となり、変更申請			
																	R3				0				
																	R4				0				
累計	40,800	0	45,900	-5,100																					
36	(1)	2	2	-	-	大熊町災害公営住宅家賃低廉化事業(大川原第2災害公営住宅)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	130,732	R2	~	R4	25				0				
																	26				0				
																	27				0				
																	28				0				
																	29				0				
																	30				0				
																	R1				0				
																	R2	22,862		22,862	0	令和3年3月31日竣工。			
																	R3	46,906		46,906	0	令和4年3月31日竣工。			
																	R4	44,622		44,622	0	令和5年3月31日竣工。			
累計	114,390	0	114,390	0																					

37	(1)	-	3	-	2	-	大熊町東日本 大震災特別家 賃低減事業 (大川原第2災 害公営住宅)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	16,835	R2	~	R4	25				0	
																		26				0	
																		27				0	
																		28				0	
																		29				0	
																		30				0	
																		R1				0	
																		R2	2,973		2,973	0	令和3年3月31日竣工。
																		R3	5,105		5,105	0	令和4年3月31日竣工。
																		R4	4,548		4,548	0	令和5年3月31日竣工。
																		累計	12,626	0	12,626	0	
																		44	(1)	-	5	-	3
26				0																			
27				0																			
28				0																			
29				0																			
30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3	15,229		7,353	7,876	令和4年3月31日竣工。																		
R4	198,028		172,964	25,064	令和5年3月1日竣工。																		
累計	213,257	0	180,317	32,940																			
(注)	<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、繰越環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を繰越環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>														25	0	0						
															26	0	0	0	0				
															27	0	0	0	0				
															28	0	0	0	0				
															29	0	0	0	0				
															30	0	0	0	0				
															R1	0	0	0	0				
															R2	0	0	0	0				
															R3	0	0	0	0				
															R4	0	0	0	0				
															うち県交付分 各年度別合計					0	0	0	0
															うち市町村交付分 各年度別合計					0	0	0	0
															25	0	0	0	0				
															26	0	0	0	0				
															27	98,448	0	44,600	53,848				
															28	4,191,003	0	215,761	3,975,242				
															29	30,332	0	1,472,563	-1,442,231				
															30	2,543,214	0	2,024,953	518,261				
															R1	2,190,186	0	4,290,538	-2,100,352				
															R2	9,955,113	0	3,188,903	6,766,210				
															R3	11,074,835	0	6,033,547	5,041,288				
															R4	647,634	0	4,687,456	-4,039,822				
															市町村交付分 計					30,730,765	0	21,958,321	8,772,444
															県・市町村交付分 合計					30,730,765	0	21,958,321	8,772,444

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考										
																		25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4
22	(3) - 22 - 1 -	放射線測定装置整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	12,500	R1 ~ R1	25				0	令和2年3月31日竣工。											
											26				0												
											27				0												
											28				0												
											29				0												
											30				0												
											R1	12,500			12,500												
											R2				0												
											R3				0												
											R4				0												
											累計	12,500	0		12,500												
											25				0												
											26				0												
											27				0												
28				0																							
29				0																							
30				0																							
R1				0																							
R2				0																							
R3				0																							
R4				0																							
累計	0	0		0																							
25				0																							
26				0																							
27				0																							
28				0																							
29				0																							
30				0																							
R1				0																							
R2				0																							
R3				0																							
R4				0																							
累計	0	0		0																							
25				0																							
26				0																							
27				0																							
28				0																							
29				0																							
30				0																							
R1				0																							
R2				0																							
R3				0																							
R4				0																							
累計	0	0		0																							
25				0																							
26				0																							
27				0																							
28				0																							
29				0																							
30				0																							
R1				0																							
R2				0																							
R3				0																							
R4				0																							
累計	0	0		0																							
(注)																											
																	25	0	0		0						
																	26	0	0		0						
																	27	0	0		0						
																	28	0	0		0						
																	29	0	0		0						
																	30	0	0		0						
																	R1	0	0		0						
																	R2	0	0		0						
																	R3	0	0		0						
																	R4	0	0		0						
																	累計	0	0		0						
																	1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。										
																	2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。										
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																											
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																											
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																											
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																											
7「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																											
うち県交付分 各年度別合計																											
うち市町村交付分 各年度別合計																											
市町村交付分 計																											
県・市町村交付分 合計																											